

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Национальный проект
«Жилье и городская среда»

Реализация регионального проекта

*«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда на территории Кировской области»
в 2020 году*

*Министерство строительства
Кировской области*

Ответственные участники

Куратор регионального проекта –
Чурин Александр Анатольевич,
Председатель Правительства Кировской области

Руководитель регионального проекта –
Кислухина Ирина Анатольевна,
и.о. министра строительства Кировской области

Участники регионального проекта –
- министерство строительства Кировской области,
- главы муниципальных образований Кировской
области

**Количество квадратных метров
расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим
итогом), тыс. кв. метров**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
план	2,02	16,34	36,52	48,18	64,1	105,63
факт	2,84	20,35	-	-	-	-
% выполнения	140,6	124,54	-	-	-	-

**Количество граждан,
расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда
(нарастающим итогом), тыс. человек**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
план	0,12	0,92	2,04	2,68	3,57	5,88
факт	0,167	1,244	-	-	-	-
% выполнения	139,2	135,22	-	-	-	-

Показатели проекта на 2020 год

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕННЫХ ГРАЖДАН

- План – 800 человек
- Факт – 1077 человек (134%)

РАССЕЛЕННАЯ ПЛОЩАДЬ АВАРИЙНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- План – 14,32 тыс. м²
- Факт – 17,51 тыс. м² (122%)

Объем финансирования

Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)									
	2019		%	2020		%	2021	2022	2023	2024
	план	факт		план	факт		план	план	план	план
Средства Фонда ЖКХ	491,11	386,88	78,78	418,19	296,00	70,78	804,71	999,99	1000,01	998,23
Средства областного бюджета	4,46	3,52	78,86	3,8	2,69	70,81	78,44	9,09	9,09	9,08
Средства местных бюджетов	0,5	0,79	158,82	0,73	0,54	73,84	0,81	1,01	1,01	1,01

Объем финансирования в 2020 году

ПЛАН

422,7

млн.
рублей

- 418,2 млн. руб. – средства Фонда ЖКХ
- 3,8 млн. руб. – средства областного бюджета
- 0,7 – средства местных бюджетов

ФАКТ

299,2

млн.
рублей
(71%)

- 296 млн. руб. – средства Фонда ЖКХ (71%)
- 2,7 млн. руб. – средства областного бюджета (71%)
- 0,5 млн. руб. – средства местных бюджетов (69%)

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 2 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА



на ул. САДОВАЯ, 6а в г. Кирове
103 жилых помещения
общей площадью 4,2 тыс. кв. метров



на ул. ЗЕЛЕНИНА, 7а
в г. Кирове
228 жилых помещений
общей площадью 8,3
тыс. кв. метров

ПРИБРЕТЕНО НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН

**151 жилое помещение
общей площадью 6,43 тыс. кв. метров**