



Правительство Кировской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
итоги за 2022 год

Ответственный исполнитель
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ИТОГИ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ (млн. рублей)

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ




■ достигнуты
■ не достигнуты

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ



■ выполнены
■ не выполнены



План


Факт

■ Федеральный бюджет ■ Местный бюджет
■ Областной бюджет ■ Внебюджетные средства



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате их капитального ремонта и ремонта -



Темп снижения смертности в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кировской области 76,8%
(план – 75,2%)

Количество маршрутов регулярных перевозок, включенных в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Кировской области – 82 маршрута
(план – 83 маршрута)

Объем вагоно-километровой работы подвижного состава организаций железнодорожного транспорта по осуществлению пассажирских перевозок в пригородном сообщении на территории Кировской области – 8 702,024 тыс. вагоно-км
(план – 8 795,6 тыс. вагоно-км)

Количество авианаправлений маршрутной сети – 4 направлений
(план – 4 направлений)



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

Цель РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЕЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Задача

развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального, местного значения для удовлетворения потребности населения в безопасных перевозках

Доля протяженности автомобильных дорог Кировской области регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 48,07%

Доля дорожной сети Кировской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии – 75,23%

Осуществлено нормативное содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения протяженностью 2618,201 км и искусственных сооружений на них

В рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 174,5 км автодорог регионального или межмуниципального значения и дорог Кировской городской агломерации



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

Задача

обеспечение доступности транспортного обслуживания для населения


Сохранены межмуниципальные и муниципальные маршруты регулярных перевозок



Перевезено 5,9 млн. пассажиров льготных категорий на городских и пригородных маршрутах



Предоставлена государственная поддержка перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, в сумме 66 млн. рублей



Приобретен 1 автобус, оплата лизинговых платежей за 15 троллейбусов и 10 автобусов, приобретенных в 2019-2021 годах





ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

2,94 млн.
пассажиров
перевезено
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения



Сохранены
социально-
значимые
маршруты
железнодорожного
транспорта



Предоставлена
государственная
поддержка
перевозчикам,
осуществляющим
пассажирские
перевозки, в сумме
339,7 млн. рублей





ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ


Организация осуществления
авиационной деятельности



1566 взлетно-посадочных операций
обслужил аэропорт Победилово



370 тыс. пассажиров перевезено
воздушным транспортом



4 авианаправления
(Москва, Санкт-Петербург,
Сочи, Нарьян-Мар)