

ЖИЛЬЕ  
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

# Реализация регионального проекта «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области» в 2021 году

министерство строительства, энергетики и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Кировской области

## Показатели проекта

### Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства Кировской области, тыс. кв. м.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
план	0,152	0,012	0,048	0,0957	0,1123	0,1137
факт	0,144	0,020	0,054	-	-	-
% выполнения	95	166	112	-	-	-

### Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
план	0,606	0,43	0,504	0,484	0,56	0,596
факт	0,504	0,46	0,509	-	-	-
% выполнения	83	107	101	-	-	-

## Показатели проекта на 2021 год

**Количество  
введенных  
квадратных метров  
жилья**

- План – 504 тыс. кв. м.
- Факт – 509 тыс. кв. м.  
(101%)

**Ввод жилья в  
рамках  
мероприятия по  
стимулированию  
программ развития  
жилищного  
строительства**

- План – 48 тыс. м<sup>2</sup>
- Факт – 54 тыс. м<sup>2</sup> (112%)

## Результаты проекта

Реализация мероприятий проекта создает стимулы для развития жилищного строительства в регионе

Строительство транспортной инфраструктуры при реализации новых проектов жилищного строительства:

В 2021 году построены улицы Капитана Дорофеева и Анжелия Михеева в жилом районе «Урванцево» город Киров.

Подключено 6 жилых домов к центральным сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в ЖК «Знак»

## Объем финансирования в 2021 году

### ПЛАН

243 млн. рублей

- 229 млн. руб. – федеральные средства
- 14 млн. руб. – средства областного и местного бюджетов

### ФАКТ

236 млн. рублей

- 223 млн. руб. – федеральные средства
- 13 млн. руб. – средства областного и местного бюджетов