

П А С П О Р Т
регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог			
4.	Куратор регионального проекта	Петряков А.В.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Драчков А.В.	Исполняющий обязанности министра транспорта Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Киселева К.М.	Ведущий консультант		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Дорожно-транспортная система"	

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы"
----	--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы													
1.1.	Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5152	1,5152	1,5152	Драчков А.В. Исполняющий обязанности министра транспорта Кировской области МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Доля обработанных материалов, содержащих нарушения правил дорожного движения от общего количества поступивших материалов, содержащих правонарушения, полученных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и	РП	Процент	0,0000	2024	-	99,9000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Драчков А.В. Исполняющий обязанности министра транспорта Кировской области МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы													
1.1	Внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
На территории городской агломерации МО "Город Киров" интегрирована информационная интеллектуальная транспортная система, предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта к 2030 году														
1.2	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных	-	Штука	156,0000	2024	-	192,00 00	192,00 00	192,00 00	192,00 00	192,00 00	215,00 00	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, местного значения с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. С 2025 года проводится мониторинг зафиксированных нарушений правил дорожного движения стационарными камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

1.3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2023	-	2,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	-------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

В 2024 году на территории Кировской области установлены 5 автоматических пунктов весового и габаритного контроля. В 2025 году ФАУ «РОСДОРНИИ» доведены Методические рекомендации по достижению результата «Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог» на 2025-2030 годы, которыми определены новые подходы к содержанию результата. Результат считается достигнутым при выполнении требований по определению количества автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результата измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В 2025 году под требуемые условия попали 2 функционирующих автоматических пункта весогабаритного контроля. По 3 автоматическим пунктам весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения - осуществлена приемка и дальнейшая фиксация ими нарушений. Ввод их в эксплуатацию осуществлен после выполнения положений по срокам, установленным новыми методическими рекомендациями. С 2026 года осуществляется мониторинг фиксации нарушений посредством автоматических пунктов весогабаритного контроля														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы								
1.1	Внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации	0,00	63 212,87	79 782,90	168 218,30	171 144,10	0,00	0,00	482 358,17
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	63 212,87	79 782,90	168 218,30	171 144,10	0,00	0,00	482 358,17
1.1.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	62 043,10	78 985,00	166 536,00	169 432,50	0,00	0,00	476 996,60
1.1.1. 1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	62 043,10	78 985,00	166 536,00	169 432,50	0,00	0,00	476 996,60
1.1.1. 1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	62 043,10	78 985,00	166 536,00	169 432,50	0,00	0,00	476 996,60
1.1.1. 2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	63 212,87	79 782,90	168 218,30	171 144,10	0,00	0,00	482 358,17
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Размещены автоматические	0,00	107 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 587,90

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы												
1.1.	Мероприятие (результат) "Внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации"	0,00	0,00	5 421,70	5 421,70	5 421,70	5 421,70	5 421,70	5 421,70	5 421,70	5 421,70	78 985,00	78 985,00
ИТОГО:		0,00	0,00	5 421,70	5 421,70	5 421,70	5 421,70	5 421,70	5 421,70	5 421,70	5 421,70	78 985,00	78 985,00

7. Дополнительная информация

Участниками реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области" являются: по мероприятию "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения» - Кировское областное государственное казенное учреждение "Дорожный комитет Кировской области" по мероприятию "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения" - Кировское областное государственное казенное учреждение "Транспортный комитет Кировской области" по мероприятию "Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Кировской городской агломерации" - муниципальное образование "Город Киров"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы						
1.1.	Мероприятие (результат) "Внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	На территории городской агломерации МО "Город Киров" интегрирована информационная интеллектуальная транспортная система, предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта к 2030 году
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии"	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Соглашение Заключено соглашение между министерством транспорта Кировской области и муниципальным образованием "Город Киров" на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету
1.1.2.	Контрольная точка"Разработано техническое задание на выполнение работ "	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Муниципальным образованием "Город Киров" разработано техническое задание на выполнение работ
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Приняты работы по заключенному муниципальному контракту (1 этап)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Завершены работы по внедрению 3 этапа ИТС
1.1.5.	Контрольная точка"Заключение контракта на выполнение работ "	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Муниципальным образованием "Город Киров" заключен контракт на выполнение работ по реализации мероприятия
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту "	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата за выполненные и принятые работы в рамках заключенного контракта
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет "	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о внедрении 3 этапа реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							движением в Кировской городской агломерации"
1.1.8.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Заключено соглашение
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Отчет Предоставлен отчет
1.1.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии "	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Заключено соглашение между министерством транспорта Кировской области и муниципальным образованием "Город Киров" на предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету
1.1.11.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг "	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Драчков А.В.	Прочий тип документа Подготовлен промежуточный отчет за 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		полугодие 2025 года по внедрению 2 периода реализации 3 этапа интеллектуальной транспортной системы
1.1.12.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.13.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.14.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.15.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение "	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Справочная информация о проведении аттестации Системы обеспечения информационной безопасности ИТС по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							требованиям защиты информации
1.1.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Справочная информация о проведении аттестации Системы обеспечения информационной безопасности ИТС по требованиям защиты информации
1.1.17.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Подготовлен промежуточный отчет за 9 месяцев 2027 года
1.1.18.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка. Проведен промежуточный мониторинг работоспособности ИТС за 9 месяцев 2026 года
1.1.19.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа информационная справка
1.1.20.	Контрольная точка"Проведен	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Киселева К.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный мониторинг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационная справка
1.1.21.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.22.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка. Проведен промежуточный мониторинг работоспособности ИТС за 1 полугодие 2026 года
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Отчет муниципального образования об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.24.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Драчков А.В.	Прочий тип документа Утвержден порядок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставления межбюджетных трансфертов
1.1.25.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.27.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Драчков А.В.	Прочий тип документа Утвержден порядок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставления межбюджетных трансфертов
1.1.28.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных соглашений
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Предоставлен отчет
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Драчков А.В.	Прочий тип документа Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."				точками отсутствует		
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Утвержден порядок предоставления межбюджетных трансфертов
1.1.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киселева К.М.	Прочий тип документа Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Отчет о предоставлении межбюджетного трансферта
1.1.35.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Утвержден порядок предоставления межбюджетных трансфертов
1.1.36.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.2.	Мероприятие (результат) "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, местного значения с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. С 2025 года проводится мониторинг зафиксированных нарушений правил дорожного движения стационарными камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
1.2.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Киселева К.М.	Справка Проведено техническое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обслуживание стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Справка Проведено техническое обслуживание стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	03.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рублёв М.А.	Справка Проведено техническое обслуживание стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	04.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Справка Проведено техническое обслуживание стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.5.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг исполнения реализации мероприятия"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Отчет Отчет о количестве зафиксированных нарушений правил дорожного движения стационарными камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг исполнения реализации мероприятия"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рублёв М.А.	Отчет Проведен мониторинг о количестве зафиксированных нарушений правил дорожного движения стационарными камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 1 полугодие 2025 года
1.2.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Отчет Проведен мониторинг о количестве зафиксированных нарушений правил дорожного движения стационарными камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 1 полугодие 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.9.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.10.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.11.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.12.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения реализации мероприятия"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рублёв М.А.	Отчет Мониторинг о количестве зафиксированных нарушений правил дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		стационарными камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 9 месяцев 2025 года
1.2.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Отчет Проведен мониторинг о количестве зафиксированных нарушений правил дорожного движения стационарными камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 9 месяцев 2026 года
1.2.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Отчет Проведен мониторинг о количестве зафиксированных нарушений правил дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		стационарными камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 2026 год
1.2.15.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения реализации мероприятия"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рублёв М.А.	Отчет Проведен мониторинг о количестве зафиксированных нарушений правил дорожного движения стационарными камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 1 квартал 2025 года
1.2.16.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Отчет Проведен мониторинг о количестве зафиксированных нарушений правил дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		стационарными камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 1 квартал 2026 года
1.2.17.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.18.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.19.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.20.	Контрольная точка "Проведен	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Киселева К.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный мониторинг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационная справка
1.3.	Мероприятие (результат) "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	В 2024 году на территории Кировской области установлены 5 автоматических пунктов весового и габаритного контроля. В 2025 году ФАУ «РОСДОРНИИ» доведены Методические рекомендации по достижению результата «Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог» на 2025-2030 годы, которыми определены новые подходы к содержанию результата. Результат считается

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достигнутым при выполнении требований по определению количества автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результата измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней. В 2025 году под требуемые условия попали 2 функционирующих автоматических пункта весогабаритного контроля. По 3 автоматическим пунктам весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорогах регионального или межмуниципального, местного значения - осуществлена приемка и дальнейшая фиксация ими нарушений. Ввод их в эксплуатацию осуществлен после выполнения положений по срокам, установленным новыми методическими рекомендациями. С 2026 года осуществляется мониторинг фиксации нарушений посредством автоматических пунктов весогабаритного контроля
1.3.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рублёв М.А.	Акт Ввод в эксплуатацию 3 АПВГК после проведения тестового режима работ, подписаны акты приемки работ
1.3.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	14.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киселева К.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг о количестве зафиксированных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		нарушений 5 АПВГК с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 210 дней
1.3.3.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата по государственному контракту по установке трех пунктов АПВГК
1.3.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг о количестве зафиксированных нарушений 5 АПВГК с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 270 дней
1.3.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг о количестве зафиксированных нарушений 5 АПВГК с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 330 дней
1.3.6.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	16.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киселева К.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг о количестве зафиксированных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		нарушений 5 АПВГК с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 150 дней
1.3.7.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг о количестве зафиксированных нарушений 5 АПВГК с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 60 дней в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							течение последних 60 дней
1.3.8.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения реализации мероприятия"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рублёв М.А.	Прочий тип документа Проведен мониторинг о количестве зафиксированных нарушений с помощью АПВГК за 1 квартал 2025 год
1.3.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Подготовлен итоговая справка о функционировании 5 АПВГК, итогах выявленных нарушений за 2025 год
1.3.10.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения реализации мероприятия"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рублёв М.А.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг о количестве зафиксированных нарушений 2 АПВГК при соблюдении условия направления результатов измерений без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 210 дней

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.11.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.3.12.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.3.13.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.3.14.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.3.15.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения реализации мероприятия"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рублёв М.А.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг о количестве зафиксированных нарушений 2 АПВГК при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		соблюдении условия направления результатов измерений без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 330 дней.
1.3.16.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации соответствующего проекта"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг о количестве зафиксированных нарушений 5 АПВГК с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 350 дней
1.3.17.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Драчков А.В.	Прочий тип документа Закупка размещена в ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Заключен контракт
1.3.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Работы завершены
1.3.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата за выполненные работы
1.3.21.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.3.22.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Драчков А.В.	Прочий тип документа Закупка размещена в ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.23.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Заключен контракт
1.3.24.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Работы завершены
1.3.25.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата за выполненные работы
1.3.26.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.3.27.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Драчков А.В.	Прочий тип документа Закупка размещена в ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Закупки
1.3.28.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Заключен контракт
1.3.29.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Работы завершены
1.3.30.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата за выполненные работы
1.3.31.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка
1.3.32.	Контрольная точка"Закупка	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Драчков А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Закупка размещена в ЕИС Закупки
1.3.33.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Заключен контракт
1.3.34.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Работы завершены
1.3.35.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата за выполненные работы
1.3.36.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева К.М.	Прочий тип документа Информационная справка

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы										
1.1.	город Киров	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5152	1,5152	1,5152

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей) , входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы										
1.1.	Мероприятие (результат) "Внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.3.	<i>город Киров</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Общесистемные меры

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обработанных материалов, содержащих нарушения правил дорожного движения от общего количества поступивших материалов, содержащих правонарушения, полученных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, размещенных на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области ", Влияние на достижение (процентов)	
1	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	0,00	50.00	50.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обработанных материалов, содержащих нарушения правил дорожного движения от общего количества поступивших материалов, содержащих правонарушения, полученных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, размещенных на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области ", Влияние на достижение (процентов)	
2	Внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации	100.00	0,00	100.00
3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	0,00	50.00	50.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00	200.00