

П А С П О Р Т
регионального проекта

"Развитие общественного транспорта" (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	"Развитие общественного транспорта" (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Развитие общественного транспорта	Срок реализации проекта	01.01.2026	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом в городах и агломерациях в том числе за счет обновления подвижного состава			
4.	Куратор регионального проекта	Петряков А.В.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Драчков А.В.	Исполняющий обязанности министра транспорта Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Зыкина Г.А.	Ведущий консультант		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Дорожно-транспортная система"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств													
1.1.	Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного	НП,ГП, Указ 309	Процент	65,3000	2024	-	-	77,9000	72,0000	76,3000	80,7000	85,0000	Драчков А.В. Исполняющий обязанности министра транспорта Кировской области МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	103 600,00	155 338,20	155 338,20
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	103 600,00	155 338,20	155 338,20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие общественного транспорта

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта"	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Поставлены новые транспортные средства в целях обновления парка подвижного состава в Кировской области за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	09.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Справочная информация о ходе реализации мероприятия
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зыкина Г.А.	Прочий тип документа Справочная информация о ходе реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Справочная информация о постановке на баланс
1.1.4.	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Справочная информация о постановке на баланс
1.1.5.	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Справочная информация о постановке на баланс
1.1.6.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Единица	-	22.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Постановление Опубликован нормативный правовой акт о предоставлении субсидии
1.1.7.	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	28.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Составлено техническое задание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" , Единица	-	28.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Подписан договор на поставку автобусов
1.1.9.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	28.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Подписан договор на поставку автобусов
1.1.10.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" , Единица	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Составлено техническое задание
1.1.11.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Подписан договор на закупку автобусов
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Драчков А.В.	Заявка Направлена заявка на предоставление субсидии на обновление общественного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)" , значение: 0.0000 , Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		транспорта на 2026 год
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Заявка Подана заявка на предоставление субсидии
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Заявка Подана заявка о предоставлении субсидии
1.1.15.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Прочий тип документа Составлено техническое задание
1.1.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Акт Подписан акт приемки автобусов
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Драчков А.В.	Прочий тип документа Подписан акт приемки автобусов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Драчков А.В.	Акт Подписан акт приемки автобусов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Развитие общественного транспорта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00