

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие водохозяйственного комплекса и охрана водных объектов Кировской области»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Женихова Ольга Васильевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 3fb0497216873596373f27ff7e4553a8
Владелец: Женихова Ольга Васильевна
Действителен: с 07.02.2025 по 03.05.2026
Дата подписания: 30.04.2025

Дата утверждения паспорта: 07.05.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Водные объекты и сооружения		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 30.12.2030
Куратор регионального проекта	Терешков Юрий Игоревич		заместитель Председателя Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Женихова Ольга Васильевна		Заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Гонцова Татьяна Владимировна		Начальник отдела	
Целевые группы	Органы местного самоуправления			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Воспроизводство и использование природных ресурсов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Задача «Создание условий для безопасного функционирования сооружений водохозяйственного комплекса»												
1.1.	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в общем количестве сооружений, требующих приведения в безопасное техническое состояние	РП	Процент	42,9	2024	-	-	35,7	32,1	25	21,4	17,9
1.2.	Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Тысяча человек	0,036	2021	0,078	0,078	0,078	0,078	-	-	-

3. Помесечачный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Задача «Создание условий для безопасного функционирования сооружений водохозяйственного комплекса»															
1.1.	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в общем количестве сооружений, требующих приведения в безопасное техническое состояние	РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Тысяча человек	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]