

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть Кировской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть Кировской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышена связанность территорий и удовлетворенность граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог			
4.	Куратор регионального проекта	Петряков А.В.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Шевелев Ю.А.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Шудегов С.А.	заместитель начальника отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Все пользователи автодорог 16+			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Дорожно-транспортная система"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	НП,ГП, Указ 309	Процент	53,6646	2024	-	52,6999	53,3451	54,7336	56,3640	58,0700	60,0000	Шевелев Ю.А. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии	НП,ГП, Указ 309	Процент	86,2200	2024	-	-	84,9999	84,9999	84,9999	84,9999	84,9999	Шевелев Ю.А. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.3.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	РП	Тысяча погонных метров	2,0169	2024	-	2,3410	2,5810	2,8410	3,1010	3,3610	3,6210	Шевелев Ю.А. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
2	ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих	НП,ГП, Указ 309	Процент	69,6600	2024	-	70,4597	70,8539	71,8235	81,0316	82,8349	85,0301	Шевелев Ю.А. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	нормативным требованиям												О ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	-	Единица	0,0000	2024	-	16,000 0	1,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Проведены работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них. Значением результата является количество объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, выполненных в отчетном году с использованием средств федерального бюджета.														
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1	Осуществлена реконструкция автомобильных дорог регионального или	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Строительство (реконструкция,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	межмуниципального значения												техническ ое первоору жение, приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	
В 2025 году - проведены мероприятия по реконструкции автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Скрябино, участок Вазюк - Опарино в Кировской области В 2026 году - проведены мероприятия по реконструкции автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области														
3	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
3.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	-	Единица	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	-	Строитель ство (реконстру кция, техническ ое первоору жение, приобрете ние) объекта недвижим ого	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													имущества	

В соответствии с доведенным от федерального органа соглашением в период с 2025 по 2029 год осуществлено строительство 2-х объектов:
 Транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой по ул. Советской Нововятского района г. Кирова, Кировской области (2025 - 2028 годы); Мостовой
 переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области (2028 - 2029 годы). Значение результата -
 количество объектов по которым организована (проводится) работа по строительству в отчетном году

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	4 929 395,30	2 992 228,70	5 438 714,50	5 633 922,40	4 324 167,62	4 892 589,97	28 211 018,49
2.1.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	1 275 070,50	759 469,10	895 464,50	691 122,30	622 630,00	622 630,00	4 866 386,40
2.1.1.1.1.3.	местным бюджетам	0,00	1 275 070,50	759 469,10	895 464,50	691 122,30	622 630,00	622 630,00	4 866 386,40
2.1.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	0,00	1 287 950,00	767 140,51	904 509,60	698 103,40	628 919,20	628 919,20	4 915 541,91
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений								
3.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	1 096 242,90	4 562 885,30	1 760 011,20	1 899 993,80	1 495 972,00	0,00	10 815 105,20
3.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	1 096 242,90	4 562 885,30	1 760 011,20	1 899 993,80	1 495 972,00	0,00	10 815 105,20
3.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	1 096 133,10	4 562 429,00	1 759 898,90	1 899 919,10	1 495 972,00	0,00	10 814 352,10
3.1.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	1 096 133,10	4 562 429,00	1 122 449,00	746 185,50	0,00	0,00	7 527 196,60
3.1.1.1.1.3.	местным бюджетам	0,00	1 096 133,10	4 562 429,00	1 122 449,00	746 185,50	0,00	0,00	7 527 196,60

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	0,00	0,00	428 000,0 0	548 000,0 0	548 000,0 0	548 000,0 0	570 000,0 0	1 150 000 ,00	1 550 000 ,00	2 250 000 ,00	2 850 000 ,00	2 992 228,70
2.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений												
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлена реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"	0,00	226 000,0 0	226 000,0 0	226 000,0 0	226 000,0 0	226 000,0 0	226 000,0 0	266 000,0 0	500 000,0 0	922 588,0 0	922 588,0 0	922 588,00
3.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений												
3.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"	592 800,0 0	592 800,0 0	1 013 680 ,00	1 013 680 ,00	1 013 680 ,00	1 745 000 ,00	1 745 000 ,00	1 745 000 ,00	2 477 000 ,00	2 477 000 ,00	3 579 000 ,00	4 562 429,00
ИТОГО:		592 800,0 0	818 800,0 0	1 667 680 ,00	1 787 680 ,00	1 787 680 ,00	2 519 000 ,00	2 541 000 ,00	3 161 000 ,00	4 527 000 ,00	5 649 588 ,00	7 351 588 ,00	8 477 245,70

7. Дополнительная информация

В реализации мероприятий регионального проекта участвуют:

КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области";

Администрация города Кирова;

Администрация города Кирово-Чепецка;

Администрация города Слободского.

Кроме того: В 2025 году принимали участие:

Администрация Вехнекамского муниципального округа;

Администрация Нолинского района;

Администрация Нагорского района.

В 2026 году принимают участие:

Администрация Нагорского района

Администрация Фаленского муниципального округа

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Проведены работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них. Значением результата является количество объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, выполненных в отчетном году с использованием средств федерального бюджета.
1.1.1.	Контрольная точка "Для оказания	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		заключение контрактов на выполнение работ по основным объектам в рамках проекта
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ по основным объектам в рамках проекта
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ по основным объектам в рамках проекта
1.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ по основным объектам в рамках проекта
1.1.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ по основным объектам в рамках проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ по основным объектам в рамках проекта
1.1.7.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Соглашение Заключено 7 соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (3 по дорогам - г. Киров, г. Кирово-Чепецк и г. Слободской и 4 по искусственным сооружениям - г. Киров, Верхнекамский муниципальный округ, Нолинский и Нагорский районы)
1.1.8.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (3 по дорогам - г. Киров, г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Кирово-Чепецк и г. Слободской, по искусственным сооружениям - при наличии)
1.1.9.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (3 по дорогам - г. Киров, г. Кирово-Чепецк и г. Слободской, по искусственным сооружениям - при наличии)
1.1.10.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (3 по дорогам - г. Киров, г. Кирово-Чепецк и г. Слободской, по искусственным сооружениям - при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наличии)
1.1.11.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	03.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (3 по дорогам - г. Киров, г. Кирово-Чепецк и г. Слободской, по искусственным сооружениям - при наличии)
1.1.12.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	03.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (3 по дорогам - г. Киров, г. Кирово-Чепецк и г. Слободской, по искусственным сооружениям - при наличии)
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шевелев Ю.А.	Справка Приняты работы по ремонту дорог и искусственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		сооружений на них, выполняемых с использованием средств федерального бюджета, на не менее чем по 4 объектам
1.1.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Приняты работы по ремонту дорог и искусственных сооружений на них, выполняемых с использованием средств федерального бюджета, на не менее чем по 4 объектам
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Приняты работы по ремонту дорог и искусственных сооружений на них, выполняемых с использованием средств федерального бюджета, на не менее чем по 4 объектам
1.1.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Приняты работы по ремонту дорог и искусственных сооружений на них, выполняемых с использованием средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального бюджета, на не менее чем по 1 объекту
1.1.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Приняты работы по ремонту дорог и искусственных сооружений на них, выполняемых с использованием средств федерального бюджета, на не менее чем по 4 объектам
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Приняты работы по ремонту дорог на не менее чем 16 объектах
1.1.19.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ по дополнительным объектам
1.1.20.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ по дополнительным объектам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ по дополнительным объектам
1.1.22.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ по дополнительным объектам
1.1.23.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ по дополнительным объектам
1.1.24.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ по дополнительным объектам
1.1.25.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шевелев Ю.А.	Справка Проведена оплата выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Проведена оплата выполненных работ
1.1.27.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Проведена оплата выполненных работ
1.1.28.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Проведена оплата выполненных работ
1.1.29.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Проведена оплата выполненных работ
1.1.30.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шевелев Ю.А.	Справка Проведена оплата выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шудегов С.А.	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области
1.1.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шудегов С.А.	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области
1.1.33.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шудегов С.А.	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области
1.1.34.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шудегов С.А.	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области
1.1.35.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шудегов С.А.	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		из федерального бюджета бюджету Кировской области
1.1.36.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шудегов С.А.	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области
2.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлена реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	В 2025 году - проведены мероприятия по реконструкции автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Скрябино, участок Вазюк - Опарино в Кировской области В 2026 году - проведены мероприятия по реконструкции автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области
2.1.1.	Контрольная точка"Объект функционирует"	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меркулов И.А.	Справка Движение по участку Пинюг - Скрябино автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, после проведения реконструкции открыто
2.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	11.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колодкин В.М.	Прочий тип документа Законом о бюджете Кировской области на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годы предусмотрены средства на реализацию объекта
2.1.3.	Контрольная точка"Объект функционирует"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меркулов И.А.	Справка Движение транспорта по участку автодороги Вазюк - Опарино возобновлено
2.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Меркулов И.А.	Справка Работы по реконструкции участка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		автодороги Вазюк - Опарино выполнены
2.1.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меркулов И.А.	Справка Проведена оплата принятых работ по реконструкции объекта реконструкции участка автодороги Вазюк - Опарино
2.1.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меркулов И.А.	Справка Проведена оплата выполненных работ по объекту реконструкции автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области
2.1.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колодкин В.М.	Справка В Законе об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы предусмотрены средства на реализацию объекта реконструкции

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области
2.1.8.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меркулов И.А.	Отчет Техническая готовность объекта реконструкции участка автодороги Вазюк - Опарино составляет не менее 30%
2.1.9.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меркулов И.А.	Справка Техническая готовность объекта реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области, составляет не менее 10%
2.1.10.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Меркулов И.А.	Отчет Техническая готовность объекта реконструкции участка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		автодороги Вазюк - Опарино не менее 60%
2.1.11.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меркулов И.А.	Справка Техническая готовность объекта реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области, составляет не менее 50%
2.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" "	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меркулов И.А.	Справка Работы по реконструкции автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области выполнены
3.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
3.1.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Шевелев Ю.А.	В соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		доведенным от федерального органа соглашением в период с 2025 по 2029 год осуществлено строительство 2-х объектов: Транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой по ул. Советской Нововятского района г. Кирова, Кировской области (2025 - 2028 годы); Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области (2028 - 2029 годы).Значение результата - количество объектов по которым организована (проводится) работа по строительству в отчетном году
3.1.1.	Контрольная точка"Объект функционирует"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Симаков В.Н.	Справка Транспортный переход под железнодорожной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		инфраструктурой по ул. Советской Нововятского района города Кирова введен в эксплуатацию
3.1.2.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Симаков В.Н.	Отчет Получено разрешение на строительство тоннеля под железнодорожной инфраструктурой по ул. Советской Нововятского района г. Кирова
3.1.3.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колодкин В.М.	Соглашение С администрацией города Кирова заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
3.1.4.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колодкин В.М.	Соглашение С администрацией города Кирова заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
3.1.5.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колодкин В.М.	Соглашение С администрацией города Кирова заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Отчет Предоставлен отчет за март 2026 года о расходах бюджета Кировской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета
3.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Отчет Предоставлен отчет за март 2028 года о расходах бюджета Кировской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета
3.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Предоставлен отчет за март 2029 года о расходах бюджета Кировской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета
3.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Отчет Предоставлен отчет за июнь 2026 года о расходах бюджета Кировской области, в целях софинансирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		которых предоставляется субсидия из федерального бюджета
3.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Отчет Предоставлен отчет за июнь 2028 года о расходах бюджета Кировской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета
3.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Предоставлен отчет за июнь 2029 года о расходах бюджета Кировской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета
3.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Отчет Предоставлен отчет за сентябрь 2026 года о расходах бюджета Кировской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета
3.1.13.	Контрольная точка"Работы на объектах капитального	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Меркулов И.А.	Справка Выполнены работы по строительству

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств федерального бюджета, выполнены"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области, запланированные на 2029 год
3.1.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меркулов И.А.	Справка Проведена приемка выполненных в 2029 году работ
3.1.15.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы начаты"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы по объекту строительства начались (подготовлена справка или информационный релиз)
3.1.16.	Контрольная точка"Работы на объектах капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств федерального бюджета, выполнены"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Проведены работы, планируемые к выполнению в 2026 году
3.1.17.	Контрольная точка"Работы на объектах капитального	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено выполнение и приемка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств федерального бюджета, выполнены"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		работ по итогу 2027 года
3.1.18.	Контрольная точка"Работы на объектах капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств федерального бюджета, выполнены"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Обеспечено выполнение и приемка работ по итогу 2028 года
3.1.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Заключен контракт на строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области
3.1.20.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меркулов И.А.	Справка Получено разрешение на строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области
3.1.21.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Симаков В.Н.	Акт Обеспечено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнение и приемка работ по итогу 2025 года
3.1.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Симаков В.Н.	Справка Проведена оплата по объекту строительства транспортного перехода через железнодорожную инфраструктуру по ул. Советской Нововятского района города Кирова, за счет ассигнований, выделенных на 2025 год
3.1.23.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Произведена оплата выполненных в 2027 году работ
3.1.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Справка Произведена оплата выполненных в 2028 году работ
3.1.25.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Меркулов И.А.	Справка Проведена оплата выполненных в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		2029 году работ
3.1.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колодкин В.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области
3.1.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колодкин В.М.	Справка Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области
3.1.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колодкин В.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области
3.1.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области
3.1.30.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Шевелев Ю.А.	Соглашение Заключено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)										
1.1.	Фаленский	Тысяча погонных метров	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0595	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Нагорский муниципальный район	Тысяча погонных метров	0,00	2024	0,0000	0,1026	0,2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	Верхнекамский	Тысяча погонных метров	0,00	2024	0,0000	0,0775	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	Нолинский муниципальный район	Тысяча погонных метров	0,00	2024	0,0000	0,0278	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии										
2.1.	город Киров	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
2.2.	город Кирово-Чепецк	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
2.3.	город Слободской	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений										
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2025	-	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2025	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
1.1.3.	<i>город Киров</i>	Единица	0	2025	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Дорожная сеть

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	"Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Осуществлена реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	3.00	3.00	0,00	0,00	6.00
2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	1.00	1.00	0,00	0,00	2.00
3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	96.00	96.00	100.00	100.00	392.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	"Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00