

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.			
4.	Куратор регионального проекта	Терешков Ю.И.	заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Абашев Т.Э.	Министр охраны окружающей среды Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Никитина С.В.	Ведущий консультант управления по обращению с отходами		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Представители организаций бизнеса			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1.	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,3000	8,7000	100,0000	Женихова О.В. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	100,0000	100,0000	100,0000	99,6000	99,1000	68,2000	Женихова О.В. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн в год	0,0000	2024	-	-	-	-	-	0,0600	0,0600	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 4 объектов.														
1.2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных	-	Миллион тонн в год	0,0000	2024	-	-	-	0,0250	0,0250	0,2450	0,2450	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	отходов. Нарастающий итог													
Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 8 объектов.														
1.3	Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн в год	0,0145	2024	-	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0313	0,0313	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 4 объектов.														
1.4	Разработана проектная документация на строительство комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	Единица	0,0000	2025	-	2,0000	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет
В 2025 году получены заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство двух комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском и Яранском районах.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров								
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов	0,00	75 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 052,00
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	75 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 052,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	75 052,00	-	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Разработана проектная документация на строительство комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,00	32 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 908,80
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	32 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 908,80
1.2.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	32 908,80	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экономика замкнутого цикла

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров						
1.1.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Женихова О.В.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 4 объектов.
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	03	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Заключение государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			экспертизы проектной документации
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.04.2025	02	12	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.09.2025	03	13	Ложкин А.А.	Входящее письмо Письмо о технической готовности
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.11.2025	12	04	Ложкин А.А.	Акт Акт приемки выполненных работ
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.12.2025	13	11	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	26.12.2025	04	01	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение по выполненным работам
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.06.2026	11	05	Ложкин А.А.	Исходящее письмо Письмо о введенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мощностях
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	01	14	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.1.9.	Контрольная точка"Изменена категория земель земельного участка"	-	27.08.2027	05	06	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о переводе земельного участка из одной категории в другую
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2027	14	07	Никитина С.В.	Прочий тип документа Контракт на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	06	08	Никитина С.В.	Прочий тип документа Контракт на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий
1.1.12.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2028	07	09	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.1.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2029	08	10	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о выполненных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						строительно-монтажных работах
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.2.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Женихова О.В.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 8 объектов.
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ложкин А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Заключение государственной экспертизы проектной документации
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ложкин А.А.	Входящее письмо Письмо о технической готовности
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ложкин А.А.	Акт Акта приемки выполненных работ
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	16.12.2025	14	12	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"						
1.2.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение по выполненным работам
1.2.7.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.8.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	29.05.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.06.2026	07	09	Ложкин А.А.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.2.10.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.11.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.09.2027	09	11	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.2.13.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.14.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.2.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о выполненных строительно-монтажных работах
1.2.17.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.2.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Женихова О.В.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 4 объектов.
1.3.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.7.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.9.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.3.10.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.3.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.12.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.13.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.3.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.15.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о выполненных строительно-монтажных работах
1.3.16.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.3.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.4.	Мероприятие (результат) "Разработана проектная документация на строительство комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами"	01.01.2025	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Женихова О.В.	В 2025 году получены заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство двух комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском и Яранском районах.
1.4.1.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Никитина С.В.	Прочий тип документа Проектная документация направлена на государственную экологическую экспертизу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.06.2025	09	13	Никитина С.В.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы проектной документации
1.4.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.09.2025	10	14	Никитина С.В.	Акт Акты выполненных работ
1.4.4.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	26.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.4.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	19.12.2025	14	12	Никитина С.В.	Приказ Приказы об утверждении проектной документации
1.4.6.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	25.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо об опубликовании приказов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Экономика замкнутого цикла

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Разработана проектная документация на строительство комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами	5,00	10,00	15,00
2	Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов	15,00	0,00	15,00
3	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов	35,00	0,00	35,00
4	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов	45,00	90,00	135,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00