П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Комфортная городская среда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий			
4.	Куратор регионального проекта	Сандалов М.А.	Председатель Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Климентовский В.А.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Кочурова Н.В.	Ведущий консультант отдела благоустройства территорий и формирования современной городской среды		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока-зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа-лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году													
1.1.	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	НП, Указ 309	Единица	0,0000	2023	-	61,0000	115,0000	169,0000	223,0000	277,0000	331,0000	Климентовский В.А. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	НП, Указ 309	Единица	0,0000	2023	-	2,0000	8,0000	-	-	-		Климентовский В.А. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА	Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году													
1.1.	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	10,0000	15,0000	30,0000	61,0000	61,0000
1.2.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	Единица	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году													
1.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	2,0000	8,0000	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
На территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.														
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,	-	Единица	0,0000	2023	-	61,0000	115,0000	169,0000	223,0000	277,0000	331,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог													
Ежегодно на территории муниципальных образований улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.														
1.3	Реализованы мероприятия по благоустройству за счет финансовой поддержки из областного бюджета (нарастающим итогом с 2025 г.). Нарастающий итог	-	Единица	62,0000	2025	-	79,0000	158,0000	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Реализованы мероприятия по устройству уличного освещения и (или) иные мероприятия, связанные с благоустройством территорий в населенных пунктах муниципальных образований Кировской области														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году								
1.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	0,00	634 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 505,00
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	566 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 205,00
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	544 445,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	544 445,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	544 445,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	566 205,00	-	-	-	-	-	
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	68 300,00	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	323 188,68	310 546,48	298 228,98	0,00	0,00	0,00	931 964,14
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	323 188,68	310 546,48	298 228,98	0,00	0,00	0,00	931 964,14
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	319 956,70	307 440,90	295 246,60	-	-	-	
1.2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	319 956,70	307 440,90	295 246,60	-	-	-	
1.2.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	319 956,70	307 440,90	295 246,60	-	-	-	
1.2.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	323 188,68	310 546,48	298 228,98	-	-	-	
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Реализованы мероприятия по благоустройству за счет	0,00	175 693,70	175 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	351 657,30

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	финансовой поддержки из областного бюджета (нарастающим итогом с 2025 г.)								
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	175 693,70	175 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	351 657,30
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	143 918,00	144 180,90	-	-	-	-	
1.3.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	143 918,00	144 180,90	-	-	-	-	
1.3.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	143 918,00	144 180,90	-	-	-	-	
1.3.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	175 693,70	175 963,60	-	-	-	-	
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 133 387,38	486 510,08	298 228,98	0,00	0,00	0,00	1 918 126,44
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	1 065 087,38	486 510,08	298 228,98	0,00	0,00	0,00	1 849 826,44
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
фондов (бюджеты ТФОМС) Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 374,50	223 374,50	223 374,50	243 374,50	263 374,50	544 445,00	544 445,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,00	35 353,50	75 757,50	151 515,10	227 272,70	319 956,70	319 956,70
1.3.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству за счет финансовой поддержки из областного бюджета (нарастающим итогом с 2025 г.) "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	37 000,00	67 000,00	117 000,00	137 000,00	143 918,00	143 918,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 475,50	295 728,00	366 132,00	511 889,60	627 647,20	1 008 319,70	1 008 319,70

7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области; КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комфортная городская среда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Климентовский В.А.	На территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кочурова Н.В.	Прочий тип документа Реестр соглашений о предоставлении субсидий на создание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта "	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Отчет Отчеты о реализации конкурсных проектов за 6 месяцев
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта "	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кочурова Н.В.	Отчет Отчеты о реализации конкурсных проектов за 9 месяцев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Входящее письмо Письма муниципальных образований о выполнении работ в рамках конкурсных проектов
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам)
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Климентовский В.А.	Ежегодно на территории муниципальных образований улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 54.0000, Единица	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Прочий тип документа Реестр соглашений о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды
1.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материальн-отехническое (кадровое) обеспечение"	-	12.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ по благоустройству территорий по итогам 6 месяцев
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ по благоустройству территорий по итогам 9 месяцев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о выполнении работ по благоустройству территорий, запланированных к благоустройству в текущем году.
1.2.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам)
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Прочий тип документа Реестр соглашений о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды
1.2.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	12.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о заключении муниципальных контрактов на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий
1.2.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ по благоустройству территорий по итогам 6 месяцев
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о выполнении работ по благоустройству территорий, запланированных к благоустройству в текущем году
1.2.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							контрактам (договорам)
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Прочий тип документа Реестр соглашений о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды
1.2.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материальн-отехническое (кадровое) обеспечение"	-	12.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий
1.2.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ по благоустройству территорий по итогам 6 месяцев
1.2.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ по благоустройству территорий по итогам 9

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		месяцев
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о выполнении работ по благоустройству территорий, запланированных к благоустройству в текущем году
1.2.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам)
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Прочий тип документа Реестр соглашений о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды
1.2.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	12.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о заключении муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий
1.2.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ по благоустройству территорий по итогам 6 месяцев
1.2.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ по благоустройству территорий по итогам 9 месяцев
1.2.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о выполнении работ по благоустройству территорий, запланированных к благоустройству в текущем году
1.2.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация об оплате поставленных товаров,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам)
1.2.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Прочий тип документа Реестр соглашений о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды
1.2.26.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	12.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий
1.2.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ по благоустройству территорий по итогам 6 месяцев
1.2.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о ходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнения работ по благоустройству территорий по итогам 9 месяцев
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о выполнении работ по благоустройству территорий, запланированных к благоустройству в текущем году
1.2.30.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам
1.2.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Прочий тип документа Реестр соглашений о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды
1.2.32.	Контрольная точка"Для оказания	-	12.05.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мошкин В.А.	Справка Справочная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информация о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий
1.2.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ по благоустройству территорий по итогам 6 месяцев
1.2.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ по благоустройству территорий по итогам 9 месяцев
1.2.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о выполнении работ по благоустройству территорий, запланированных к благоустройству в текущем году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.36.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам)
1.3.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству за счет финансовой поддержки из областного бюджета (нарастающим итогом с 2025 г.)"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Климентовский В.А.	Реализованы мероприятия по устройству уличного освещения и (или) иные мероприятия, связанные с благоустройством территорий в населенных пунктах муниципальных образований Кировской области
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Прочий тип документа Реестр соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета
1.3.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о заключении муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		контрактов
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ по благоустройству территорий по итогам 6 месяцев
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о выполнении работ за счет финансовой поддержки из областного бюджета, запланированных к реализации в текущем году.
1.3.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контрактам"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам)
1.3.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Прочий тип документа Реестр соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов
1.3.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	12.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация о заключении муниципальных контрактов
1.3.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ по устройству уличного освещения по итогам 6 месяцев
1.3.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кочурова Н.В.	Справка Справочная информация о ходе выполнения работ по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		устройству уличного освещения по итогам 9 месяцев
1.3.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мошкин В.А.	Справка Справочная информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам)
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Климентовский В.А.	Справка Справочная информация о выполнении работ по устройству уличного освещения

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Комфортная городская среда

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)										
1.1.	город Слободской	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Верхнекамский	Единица	0,00	2023	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	город Кирово-Чепецк	Единица	0,00	2023	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	город Котельнич	Единица	0,00	2023	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.	город Вятские Поляны	Единица	0,00	2023	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.6.	Белохолуницкий муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.7.	Уржумский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.8.	Омутнинский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)										
2.1.	Белохолуницкий муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.2.		Единица									

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Даровской муниципальный район		0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.3.	Юрьянский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	10,0000	12,0000
2.4.	город Слободской	Единица	0,00	2023	0,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	7,0000
2.5.	Малмыжский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	7,0000
2.6.	Оричевский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	4,0000	8,0000	12,0000	16,0000	20,0000	24,0000
2.7.	Слободской муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.8.	Нагорский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.9.	Орловский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.10.	Тужинский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.11.	Верхошижемский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.12.	Кильмезский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.13.	Вятскополянский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	10,0000	12,0000
2.14.	город Киров	Единица	0,00	2023	0,0000	4,0000	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000
2.15.	город Вятские Поляны	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.16.		Единица									

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	город Котельнич		0,00	2023	0,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	7,0000
2.17.	ЗАТО Первомайский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.18.	город Кирово-Чепецк	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.19.	Уржумский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	7,0000
2.20.	Зуевский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.21.	Нолинский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	10,0000	12,0000
2.22.	Куменский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	10,0000	12,0000
2.23.	Верхнекамский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.24.	Лузский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.25.	Мурашинский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.26.	Унинский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.27.	Афанасьевский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.28.	Опаринский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.29.	Богородский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.30.	Кикнурский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.31.	Санчурский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.32.	Свечинский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.33.	Фаленский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.34.	Немский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.35.	Пижанский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.36.	Шабалинский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.37.	Яранский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.38.	Подосиновский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	3,0000	6,0000	9,0000	12,0000	15,0000	18,0000
2.39.	Омутнинский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	3,0000	6,0000	9,0000	12,0000	15,0000	18,0000
2.40.	Лебяжский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.41.	Советский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.42.	Сунский муниципальный район	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.43.	Арбажский	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Комфортная городская среда

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году										
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"										
1.1.1.	*Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)*	Единица	0	2023	-	2,00	8,00	-	-	-	-
1.1.2.	*Всего по муниципальным образованиям*	Единица	0	2023	-	2,00	8,00	-	-	-	-
1.1.3.	*Белохолуницкий муниципальный район*	Единица	0	2023	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.4.	*Верхнекамский*	Единица	0	2023	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.5.	*город Вятские Поляны*	Единица	0	2023	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.6.	*город Кирово-Чепецк*	Единица	0	2023	-	-	1,00	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.7.	*город Котельнич*	Единица	0	2023	-	0,00	1,00	-	-	-	-
1.1.8.	*город Слободской*	Единица	0	2023	-	1,00	1,00	-	-	-	-
1.1.9.	*Омутнинский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	1,00	-	-	-	-
1.1.10.	*Уржумский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	-	1,00	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"										
1.2.1.	*Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)*	Единица	0	2023	-	61,00	115,00	169,00	223,00	277,00	331,00
1.2.2.	*Всего по муниципальным образованиям*	Единица	0	2023	-	61,00	115,00	169,00	223,00	277,00	331,00
1.2.3.	*Пижанский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.4.	*Орловский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.5.	*Оричевский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.6.	*Немский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.7.	*Омутнинский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00
1.2.8.	*Нолинский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
1.2.9.	*Подосиновский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00
1.2.10.	*Опаринский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.11.	*Санчурский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.12.	*Тужинский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.13.	*Слободской муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.14.	*Сунский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.15.	*Нагорский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.16.											

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Унинский	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.17.	*Уржумский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
1.2.18.	*Фаленский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.19.	*Шабалинский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.20.	*Юрьянский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
1.2.21.	*Яранский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.22.	*Свечинский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.23.	*Мурашинский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.24.	*Советский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.25.	*Лузский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.26.	*Малмыжский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.27.	*Арбажский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.28.	*Афанасьевский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.29.	*Богородский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.30.	*Верхнекамский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.31.	*Верхошижемский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.32.	*Вятскополянский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
1.2.33.	*город Вятские Поляны*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.34.	*город Киров*	Единица	0	2023	-	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
1.2.35.	*Белохолуницкий муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.36.	*город Котельнич*	Единица	0	2023	-	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.37.	*город Кирово-Чепецк*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.38.	*Куменский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
1.2.39.	*Кикнурский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.40.	*Зуевский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.41.	*Кильмезский муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.42.	*Даровской муниципальный район*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.43.	*город Слободской*	Единица	0	2023	-	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
1.2.44.	*ЗАТО Первомайский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.2.45.	*Лебяжский*	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству за счет финансовой поддержки из областного бюджета (нарастающим итогом с 2025 г.)"										
1.3.1.	*Справочно: в целом по субъекту*	Единица	62	2025	-	79,00	158,00	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)										
1.3.2.	*Всего по муниципальным образованиям*	Единица	0	2025	-	79,00	158,00	-	-	-	-
1.3.3.	*Мурашинский*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.4.	*Орловский муниципальный район*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.5.	*Немский*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.6.	*Омутнинский муниципальный район*	Единица	0	2025	-	2,00	4,00	-	-	-	-
1.3.7.	*Лузский*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.8.	*Опаринский*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.9.	*Оричевский муниципальный район*	Единица	0	2025	-	4,00	8,00	-	-	-	-
1.3.10.	*Свечинский*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.11.	*Подосиновский муниципальный район*	Единица	0	2025	-	3,00	6,00	-	-	-	-
1.3.12.	*Санчурский*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.13.	*Слободской муниципальный район*	Единица	0	2025	-	5,00	10,00	-	-	-	-
1.3.14.	*Советский муниципальный район*	Единица	0	2025	-	3,00	6,00	-	-	-	-
1.3.15.	*Лебяжский*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.16.	*Сунский муниципальный район*	Единица	0	2025	-	2,00	4,00	-	-	-	-
1.3.17.	*Пижанский*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.18.	*Куменский муниципальный район*	Единица	0	2025	-	3,00	6,00	-	-	-	-
1.3.19.	*город Киров*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.20.	*Кирово-Чепецкий муниципальный район*	Единица	0	2025	-	5,00	10,00	-	-	-	-
1.3.21.											

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Фаленский	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.22.	*Афанасьевский*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.23.	*Белохолуницкий муниципальный район*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.24.	*Богородский*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.25.	*Верхнекамский*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.26.	*Вятскополянский муниципальный район*	Единица	0	2025	-	4,00	8,00	-	-	-	-
1.3.27.	*Котельничский муниципальный район*	Единица	0	2025	-	10,00	20,00	-	-	-	-
1.3.28.	*город Вятские Поляны*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.29.	*город Котельнич*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.30.	*город Слободской*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.31.	*Даровской муниципальный район*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.32.	*Зуевский муниципальный район*	Единица	0	2025	-	10,00	20,00	-	-	-	-
1.3.33.	*Кикнурский*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.34.	*Кильмезский муниципальный район*	Единица	0	2025	-	3,00	6,00	-	-	-	-
1.3.35.	*город Кирово-Чепецк*	Единица	0	2025	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.36.	*Шабалинский муниципальный район*	Единица	0	2025	-	4,00	8,00	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Комфортная городская среда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия по благоустройству за счет финансовой поддержки из областного бюджета (нарастающим итогом с 2025 г.)	10.00	0,00	10.00
2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	90.00	0,00	90.00
3	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	0,00	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00	200.00